

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目.

日期	2020 年 9 月 22 日	星期 二	气候	阴	气温	25/20℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 49人 施工机械动态: 机械运转正常.			材料进场、取样见证、合格情况: 集装箱、变压器 进场.			
施工进度情况	① 消防泵房墙体钢筋绑扎. ② 消防泵房梁、顶板模板安装. ③ SVG集装箱、变压器吊装 围栏预埋件除锈. 集装箱接地焊接 ④ 配电室一层模板拆除 ⑤ 配电室地下室铺设盖板.					
检查发现的问题	① 检查发现消防泵房柱连接于图纸要求不符. 告知徐总					
处理措施、意见、结果	① 处理通知施工单位整改.					
协调内容或其他						
记录人	周平		总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期	2020年9月22日	星期	二	气候	晴	气温	25-19℃
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 259人 施工机械动态: 挖机3台吊机2台叉车3台				材料进场、取样见证、合格情况: 进组件一车。			
施工进度情况	B1区1垵支架安装 B2区2.3.4.5垵组件安装 7.9.10.11.12.13垵支架安装 C1区2.3.4垵支架安装 7.8.10.11.13垵组件安装 C2区2.3.4.5.7.9垵组件安装 10.12.13垵支架安装 D1区6.10.11.12垵组件安装 8.9.3垵支架安装 D2区2.6垵支架安装 3垵组件安装 B2区逆变器支模。						
检查发现的问题	C2区4.7垵组件安装不平缝隙不均匀 B2区4.6.7垵组件安装不平缝隙不均匀						
处理措施、意见、结果	让施工方调整并下发修改通知单。						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖塘海水淡化110MW光伏发电项目.

日期	2020年9月22日	星期	二	气候	阴	气温	21-25℃
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 24人 施工机械动态: 塔吊2台, 起重吊一台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	班人, E1, E2, 支架安装8组, 组件安装8组. 班人 F1, F2, G1, G2, 支架安装8组, 组件安装6组.						
检查发现的问题	已安装完成的组件, 不平, 不齐						
处理措施、意见、结果	通知其安装队尽快调整.						
协调内容或其他							
记录人	胡建			总监签字	王强		

监理日志

工程名称: 常州陈家村镇海盐养殖塘渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020年9月23日	星期	三	气候	阴	气温	20-22℃
监理人员动态:				9人	材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:				263人			
施工机械动态:				吊车一台, 起重吊钩, 叉车三台			
施工进度情况	五队、E1、E2支架, 组件安装, 电气开始接; 六队 F1, F2, G1, G2 支架, 组件安装						
检查发现的问题	路上有掉落的钉子, 走路时插入鞋底, 受伤						
处理措施、意见、结果	走路时注意安全						
协调内容或其他							
记录人	孙文豪			总监签字	王立东		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安淡水养殖塘渔光互补110兆瓦光伏发电项目

日期	2020年9月23日	星期	三	气候	晴	气温	22-17℃
监理人员动态: 9人 施工方人员动态: 270人 施工机械动态: 挖机3台 吊机2台 叉车2台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	B1区1块组件安装 B2区2、3、4、5块组件安装 7、9、10、12、13、11块支架安装 C1区2、3、4块支架安装 7、8、9、10、11、13块组件安装 C2区2、3、4、5、7、9块组件安装 10、12、13块支架安装 D1区6、10、11、12块组件安装 8、9、3块支架安装 D2区2、6块支架安装						
检查发现的问题	C1区 10、11块组件不平整 缝隙不均匀。 C2区 9块组件不平整 缝隙不均匀。						
处理措施、意见、结果	让施工方加以修理调整。						
协调内容或其他							
记录人	阎来福			总监签字	王立杰		