

监理日志

工程名称: 崇州区陈永镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020年10月23日	星期	五	气候	晴	气温	10-19℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 电工16人 厂家试验8人 施工机械动态: —				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 电缆敷设敷设. 2. SVR. GIS 对点(信号) 3. GIS 耐压试验. 4. 避雷接地网焊接. 5. 消防管道敷设						
检查发现的问题	1. 升压站电气安装. 例行巡检 2. 避雷. GIS 耐压试验. 3. 消防管道敷设.						
处理措施、意见、结果	现场要求做的 GIS 耐压试验						
协调内容或其他							
记录人	李小明			总监签字	王志强		

监理日志

工程名称: 黎明园车场综合管廊工程110kV/10kV箱式变电站及光伏发电项目

日期	2020年10月24日	星期	六	气候	晴	气温	7-18℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 70人 施工机械动态: 吊车1台, 钩机2台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	升压站大门砌筑、抹灰、刷水并刷油漆、抹灰。 配电楼车场台阶踏步施工、配电楼室外爬梯安装。 升压站站区道路平整、消防泵房室内粉刷。						
检查发现的问题	一、室外爬梯安装人员未佩戴安全带。 二、配电楼二楼配电箱无接地。						
处理措施、意见、结果	已通知施工单位进行了整改。						
协调内容或其他							
记录人	王超			总监签字	王超		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020年10月24日	星期	9	气候	晴	气温	19°C-17°C
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 电气16人 管道4人 试验4人 施工机械动态: —				材料进场、取样见证、合格情况: 钢排钢管			
施工进度情况	1. 照明电线敷设. 2. 主变取油样 3. 电气设备安装整改.						
检查发现的问题	1. 电缆沟内电缆敷设 2. 电气设备安装检查 3. 保护管敷设调试						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	胡小明			总监签字	王进		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 24 日	星期 六	气候	晴	气温	19℃
监理人员动态:	6人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	214人					
施工机械动态:	挖机6台 运输车3台 拖车4台					
施工进度情况	① 2队支架安装8组, 组件安装6组 ② 3队支架安装6组, 组件安装6组 ③ 4队背板线连接, 汇流箱接线 ④ 7队支架安装1组, 组件安装1组 ⑤ 8队支架安装7组, 组件安装5组 ⑥ B2区10号直流电缆沟隐蔽验收 ⑦ D2区1号直流电缆沟隐蔽验收 ⑧ D1区过路至水渠段隐蔽(18#箱变)					
检查发现的问题	检查发现, B2区组件安装人员未戴安全带, 荷桩安装					
处理措施、意见、结果	措施: 施工单位加强安全管理					
协调内容或其他						
记录人	周飞		总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场渔光互补110mw光伏发电项目.

日期	2020 年 10 月 24 日	星期	云	气候	晴	气温	7-18℃
监理人员动态: 5人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 叉车4台 挖机4台.							
施工机械动态: 25P							
施工进度情况	电缆头接线. 接地扁铁连接. 填土盖砖. 支架安装G2塘埂. E2区塘埂. 组件安装G2区. E2区 28#箱变回填.						
检查发现的问题	一 E2区电气安装人员用模板做支架. 二 28#箱变回填.						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	王洪伟			总监签字	王洪伟		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇数字基础设施工程110MW光伏发电项目

日期	2020年10月25日	星期	六	气候	晴	气温	8-20℃
监理单位动态:	5	材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态:	263						
施工机械动态:	叉车4台, 挖机4台						
施工进度情况	施工5队130人, 支架安装3组, 组件安装6组, 电缆敷设, 电缆做头接线. 施工6队133人, 支架安装5组, 组件安装4组, 电缆敷设填土盖砂.						
检查发现的问题	1. F2区电缆验收, 接地扁铁宽度不够. 2. F2区电缆验收, 电缆不直, 通信线和电缆没分开. 3. F1主路电缆回填, 盖砂不齐.						
处理措施、意见、结果	以上问题通知整改.						
协调内容或其他							
记录人	王洪伟			总监签字	王洪伟		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 25 日 星期 四	气候	晴	气温	20/8°C
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	223人				
施工机械动态:	正常运转				
施工进度情况	① 2队支架安装5组, 组件5组. ② 3队, 支架安装6组, 组件6组. ③ 4队人刷色带, 消灭. ④ 7队支架安装5组, 组件5组. ⑤ 8队支架安 装6组, 组件4组. ⑥ D2区21#20#箱变接地隐蔽验收. ⑦ D2区2# 至11#变水渠2直流电缆沟隐蔽. ⑧ D2区4#变过路段旁前流电缆 沟隐蔽验收				
检查发现的问题	B1区检查发现1#变支架安装扭曲变形.				
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工单位整改.				
协调内容 或其他					
记录人	周飞	总监签字	王立志		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇温盐一体光伏发电项目

日期	2020 年 12 月 21 日	星期	日	气候	晴	气温	12-20℃
监理人员动态: 3人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 16人 明月斌从队 9人							
施工机械动态: —							
施工进度情况	1. 主变电缆支架安装 2. 主变铜排热缩套管密封 3. 保排调试						
检查发现的问题	1. 升压站例行检查 2. GIS电机需更换 3. GIS控制线需更换 4. 主变控制箱及铜排室需佩戴安全带 5. 光伏区 F ₁ -F ₂ 区主变电缆、子导线。						
处理措施、意见、结果							
协调或其他内容							
记录人	胡... 明			总监签字	王... 东		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇福安养殖场110MW渔光互补光伏发电项目.

日期	2020年10月25日	星期	日	气候	晴	气温	11-20℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 40人 施工机械动态: 吊车1台. 钩机2台.				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	升压站配电楼、消防泵房屋顶保护层混凝土浇筑 升压站场区道路混凝土浇筑. GIS室铺地垫 内墙粉刷						
检查发现的问题	一、升压站配电楼、消防泵房屋顶未做10mm厚砂浆找平层 砂浆 隔离层.						
处理措施、意见、结果	要求施工方对未加隔离层部位进行隔离.						
协调内容或其他							
记录人	王超			总监签字	王超		

监理日志

工程名称: 崇明区陈永镇. 曙光-伟光发电站.

日期	2020 年 10 月 26 日	星期	一	气候	晴.	气温	14-22℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 16人 + 试验员 8人 施工机械动态: 试验仪 10.				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 升压站. 站内设备 2. 光伏区 26#-30# 电缆桥架试验.						
检查发现的问题	1. 升压站 电缆桥架安装例检 2. 光伏区检查. 升压电缆桥架试验. 26#-30# 高压时间 12:50 — 18:30.						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	[Signature]			总监签字	[Signature]		

监理日志

工程名称: 常州市陈家村光伏发电站110MW光伏发电项目.

日期	2020年10月26日	星期	一	气候	晴	气温	12-22℃
监理人员动态: 6人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 100人							
施工机械动态: 吊车2台, 钩机2台.							
施工进度情况	配电楼主变室外围墙抹灰. 二次空腔调空装. G12室内铺地砖. 二层室内粉刷. 道路混凝土浇筑. 5V6台阶砌筑.						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他							
记录人	王超			总监签字	王超		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020年10月26日	星期	一	气候	晴	气温	22/10℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 219人 施工机械动态: 正常转运				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	① 2队支架安装5组, 组件4组. ② 2队架安装4组, 组件3组. ③ 4队支架组件安装完成, 消缺. ④ 7队支架安装4组, 组件3组. ⑤ 8队支架安装5组, 组件5组. ⑥ B2区8段直流电缆沟隐蔽验收. ⑦ D2区7段过路段直流电缆隐蔽验收.						
检查发现的问题	检查发现 C1区1段支架安装扭曲变形						
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工单位整改						
协调内容或其他							
记录人	周飞			总监签字	王立志		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇镇安泰镇厂渔光互补110MW光伏项目

日期	2020年10月26日	星期	一	气候	晴	气温	12-22℃
监理人员动态: 5 施工方人员动态: 267 施工机械动态: 叉车4台, 挖机4台.				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	六队组件安装3组, 支架安装2组, 高压电缆全部完成, 直流共安装46个, 汇流箱完成25台. 五队组件安装4组, 支架安装2组, 直流完成共46台, 汇流箱完成25台, 下1区5埂, 7埂, 10埂, 直流电缆回填.						
检查发现的问题	下1区, 5埂, 7埂, 10埂回填, 因时间长沟渠内有杂草已清除						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	王洪伟			总监签字	王洪伟		


监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇通光互补光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 27 日	星期 2	气候	晴	气温	21℃
监理人员动态: 7人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 197						
施工机械动态: 正常运转						
施工进度情况	① 2队支架安装5组, 组件5组. ② 3队支架安装4组, 组件3组. ③ 4队消缺 ④ 7队支架安装4组, 组件3组. ⑤ 8队支架安装6组, 组件5组. ⑥ C区6块 直流电缆隐蔽验收. ⑦ B1区5-9箱变高压电缆隐蔽验收. ⑧ C区 1块直流电缆隐蔽验收. ⑨ D1区1块直流电缆隐蔽验收. ⑩ D1区 16号箱变围栏焊接.					
检查发现的问题	检查发现: D1区1块直流电缆隐蔽铺砖缝隙过大.					
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工人员现场整改. 已整改完成.					
协调内容或其他						
记录人	周飞		总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇州五陈乡镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 27 日	星期	二	气候	晴	气温	17-21℃
监理人员动态: 1				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工 4 管理 2 人							
施工机械动态: 试验台 10.							
施工进度情况	光伏区集电线路耐张试验.						
检查发现的问题	15#-14# 14#-13# 14#-12# 耐张线夹口. 串联式耐振耐张测试线. 电抗口. 分压口. 万针表. 兆欧表.						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	刘... ..			总监签字	王... ..		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安乡子圩110MW光伏发电项目

日期	2020年10月27日	星期	二	气候	晴	气温	14-20℃
监理人员动态: 7人 施工方人员动态: 40人 施工机械动态: 吊车1台, 钩机1台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	配电室G2S室粉刷, 卫生间瓷砖铺贴, 灯具安装 围栏安装, SVG台架排架 井中预埋铁手安装, 宿舍外墙粉刷						
检查发现的问题	巡视现场安全文明施工发现升压站内吸烟人数较多, 已要求施工单位加强现场管理						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	王超			总监签字	王杰		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇治安整治工程光伏屋顶10mw光伏发电项目.

日期	2020年10月27日	星期	二	气候	阴	气温	14/20℃
监理人员动态: 6				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 255							
施工机械动态: 叉车4台. 挖机4台.							
施工进度情况	五队. 组件安装5组. 支架安装3组. 4平方电缆完成3台. 六队 组件安装6组. 支架安装. 4组 4平方电缆完成4台. 已运输.						
检查发现的问题	26号箱变验收不合格. 已让整改.						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	王洪伟			总监签字	王洪伟		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 10 月 28 日 星期 三	气候		气温	
监理人员动态: 7人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 198人					
施工机械动态: 正常运转					
施工进度情况	④. 2队支架安装 4组, 组件4. ②. 3队支架安装 3组, 组件3组. ③ 4队人清缺. ④ 6队支架安装 5组, 组件4组. ⑤ 8队支架安装 5组组件4组. ⑦ C2-D1区水渠接地网隐蔽.				
检查发现的问题	检查发现. C2-D1区水渠接地网. 防腐不规范				
处理措施、意见、结果	措施: 现场整改. 已整改完成.				
协调内容或其他					
记录人	周飞		总监签字	王立	

监理日志

工程名称: 嵩明区陈安镇红谷安养中心 110kV 光伏电站项目.

日期	2020 年 10 月 12 日	星期	三	气候	晴	气温	13-20℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 45人 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	升压站路沿石施工. 围网安装. 配电楼室内接地防腐施工. 上午业主公司领导检查暂停施工.						
检查发现的问题	配电楼室内接地黄绿油漆涂刷不均匀. 长度不一. 要求施工人员重新进行防腐施工.						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	王超			总监签字	王志强		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇海光五村光伏发电项目

日期	2020年10月24日	星期	三	气候	阴	气温	16-21℃
监理人员动态: 1人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 检测4人, 管理1人							
施工机械动态: 测试仪器, 冬令							
施工进度情况	1. 11#-12# 光伏组件耐压试验 2. 11# 12# 箱变绝缘耐压测试 3. 1P#-20# 光伏组件耐压试验						
检查发现的问题	1. 光伏组件接线端子绝缘检查 2. 1P#-20# 光伏组件耐压测试 C相绝缘头击穿						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	李.江.明			总监签字	王.江.明		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 29 日	星期	四	气候	晴	气温	21/16℃
监理人员动态: 7人 施工方人员动态: 184人 施工机械动态: 正常运转				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	① 2队支架安装 5组, 组件 5组 ② 3队支架安装 4组, 组件 4组 ③ 4队调缺 ④ 7队支架安装 3组, 组件 4组 ⑤ 8队支架安装 6组, 组件 5组						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他							
记录人	周飞			总监签字	王立志		

监理日志

工程名称: 嵩明县陈家镇裕安寺光伏电站110MW光伏项目.

日期	2020年10月29日	星期	四	气候	晴	气温	9-20℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 50人 施工机械动态: 吊车1台, 钩机1台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	升压站场区围网安装. 配电楼顶面同构砖粉贴.						
检查发现的问题	升压站进行安全巡视, 无安全隐患.						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	王超			总监签字	王志强		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互利光伏发电项目

日期	2020年12月21日	星期	6	气候	晴	气温	16-21℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 检测人员 4人 施工机械动态: 检测设备一套				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	27# 28# 箱变检测						
检查发现的问题	光伏区例行巡检 检查光伏区电缆线路及电压电缆运行 检查-号站 27# 28# 箱变检测						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	胡... 王			总监签字	王... 王		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 30 日	星期	五	气候	晴	气温	20/14℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 188人 施工机械动态: 正常运转				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	① 2队支架安装6组 组件5组 ② 3队支架安装5组 组件5组 ③ 4队支架安装消缺 ④ 7队支架安装2组 组件4组 ⑤ 8队支架安装5组 组件5组						
检查发现的问题	检查发现 D2区 5埂 组件安装 用檩条代替钢桁架						
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工单位加强材料管理						
协调内容或其他							
记录人	周飞			总监签字	王立志		

监理日志

工程名称: 黎明及陈家镇平安安新站 110MW 光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 20 日	星期	五	气候	晴	气温	10 - 20℃
监理人员动态: 6 人 施工方人员动态: 45 人 施工机械动态: 吊车 1 台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	升压站路沿石施工。配电楼室内卫生清理。 配电楼 2 楼楼梯扶手安装。升压站围墙砌筑及贴砖。 消防泵室接地及刷漆施工。 消防泵房室外爬梯安装。						
检查发现的问题	一、配电楼楼梯扶手未安装。 二、升压站围墙砌筑时工人未佩戴安全帽。						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	王超			总监签字	王超		

监理日志

工程名称: 崇明区陈宋镇三益五利光伏发电项目

日期	2020年10月30日	星期	五	气候	晴	气温	14-20℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4人 施工机械动态: 测试仪器				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 2P ⁰ 30 ⁰ 13 ⁰ 14 ⁰ 箱变耐压测试 2. 绝缘检测						
检查发现的问题	1. 2P ⁰ 箱变耐压测试不合格 30kV 耐压54kV 2. 30 ⁰ 箱变耐压测试 30kV 54kV 合格 3. 14 ⁰ 箱变耐压测试 30kV 68kV 4. 13 ⁰ 箱变耐压测试 30kV 68kV						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	h-m w			总监签字	王进		

监理日志

工程名称:

日期	2020年10月31日	星期	六	气候	晴	气温	21℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 178人 施工机械动态: 正常运转				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	①2队支架安装3组 组件5组 汇流箱接线 背板接线 ②3队支架安装6组 组件6组 接地刷色带 ③4队消缺 ④7队支架安装3组 组件5组 4号过路段接地隐蔽 ⑤8队支架安装6组 组件6组						
检查发现的问题	检查发现 D2区 4号过路段接地沟深度不符合要求						
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工人员进行现场整改						
协调内容或其他	已整改完成						
记录人	周飞			总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇阳及陈家镇裕安养殖场110MW光伏发电项目

日期	2020年10月31日	星期	六	气候	晴	气温	11-21℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 40人 施工机械动态: 吊车1台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	配电楼外墙粉刷施工. 屋顶空调外机安装. 室内接地防腐施工. 卫生间做防水施工. 消防泵房外墙. 雨篷粉刷施工. 雨水管安装. 埋设. 围墙做防水施工.						
检查发现的问题	巡视检查升压站围墙发现个别瓷砖脱落不符合要求. 在墙边大. 瓷砖不整齐. 要求施工队重新进行粘贴.						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	王超			总监签字	王超		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 10 月 31 日	星期 7	气候	晴	气温	16-21℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人						
施工机械动态: 白D.一套						
施工进度情况	下路架电线路棚房耐久. 绝缘检测 下路架电线路棚房耐久. 绝缘检测					
检查发现的问题	下路 A, C 棚. 质量差					
处理措施、意见、结果	/					
协调内容或其他	/					
记录人	李... ..		总监签字	王... ..		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 1 日	星期	四	气候	阴转雨	气温	20/14℃
监理人员动态: 5人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 174人							
施工机械动态: 正常运转							
施工进度情况	①2队 支架安装5组, 组件4组, 背板线连接, 汇流箱接线. ②3队 支架安5组, 组件7组, 背板线连接. ③4队 消缺 ④7队 支架安装3组, 组件5组, 5、6埂过路段接地隐蔽. ⑤8队 支架安装7组, 组件5组, 1X4光伏线敷设.						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他							
记录人	周子			总监签字	王进忠,		

监理日志

工程名称: 寿朋及陈家镇裕安养殖场110MW渔光互补光伏发电项目.

日期	2020年11月01日	星期	日	气候	小雨	气温	14-20℃
监理人员动态: 5人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 40人							
施工机械动态: 吊车1台.							
施工进度情况	升压站配电楼散水施工. 围墙瓷砖粘贴. 配电楼室内走廊地砖整改. 升压站排水沟埋设.						
检查发现的问题	巡视现场安全文明施工, 无安全隐患. 围墙瓷砖粘贴时个别瓷砖缝较宽, 粘贴不整齐. 已要求施工人员进行重新粘贴.						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	王超			总监签字	王超		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020年11月1日	星期	四	气候	阴转雨	气温	14-20℃
监理人员动态: 1				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 5人							
施工机械动态: 调试设备一套							
施工进度情况	1. 1# 2# 3# 4# 集电线路. 正段耐压试验. 核相序. 测绝缘.						
检查发现的问题	2. 旁站耐压试验. 核相序. 测绝缘. 打耐压. 4# 线路. 耐压 10kV: 12kV: 30kV. 51.36 52KV 3. 验明. 27# 箱变. 年限已报修.						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	吴... 吃			总监签字	王... 志		

监理日志

工程名称: 蒙明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 2 日	星期	一	气候	晴	气温	20/14℃
监理人员动态:				5人	材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:				154人			
施工机械动态:				机械正常运转			
施工进度情况	①2队支架安装2组. 组件5组. B2-C区水渠桥架调平. ②3队支架安装8组. 组件8组. ④4队消缺 ⑤7队支架安装2组. 组件4组. 5.4埂过路段接地隐蔽, ⑥8队支架安装3组. 组件5组. D1-D2区水渠接地网焊接.						
检查发现的问题	检查发现 D1区 5埂过路段接地防腐不完善.						
处理措施、意见、结果	措施: 现场整改						
协调内容或其他	已整改完成						
记录人	周飞			总监签字	王进		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇裕安养殖场110MW光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 02 日	星期 一	气候	晴	气温	9-18℃
监理人员动态: 5人.			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 35人						
施工机械动态:						
施工进度情况	升压站配电楼散水伸缩缝处理、楼梯扶手安装。 配电楼东侧台阶铺地砖。配电室内铺地砖。 升压站围墙浇筑砖胎膜。					
检查发现的问题	巡视检查现场安全文明施工,无安全隐患。					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人	王超			总监签字	王结	

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇-滬光一体光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 2 日	星期	一	气候	晴	气温	14-20℃
监理人员动态: 1人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人							
施工机械动态: 设备一套							
施工进度情况	21-23# 线路吊杆试验 22-23# 线路吊杆试验 23# 箱体试验 24# 箱变吊杆试验						
检查发现的问题	亭冷吊杆 绝缘 剥落						
处理措施、意见、结果	已						
协调内容或其他	已						
记录人	胡...			总监签字	王...		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 3 日 星期 二	气候	多云	气温	18/8°C
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	156人				
施工机械动态:	机械正常运转				
施工进度情况	① 2队 支架安装3组 组件4组 背板线连接 A2区接地网连接 ② 3队 4x8支架安装7组 组件7组 C2区 5.6硬直流电缆沟隐蔽 ③ 4队 消缺 ④ 7队 支架安装2组 组件3组 3.2.1硬接地隐蔽 ⑤ 8队 支架安装3组 组件4组 木架接地连接				
检查发现的问题	检查发现 D2区 2硬接地防腐不均匀.				
处理措施、意见、结果	措施: 现场刷防腐.				
协调内容 或其他	已整改完成				
记录人	周飞	总监签字	王立志		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇保安养护站110MW光伏发电项目.

日期	2020年11月03日	星期二	气候	晴	气温	8-18℃
监理人员动态: 6人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 35人						
施工机械动态: 吊车1台.						
施工进度情况	升压站配电楼外墙粉刷. 外墙墙裙瓷砖粘贴. 升压站路灯安装. 设备室地面地砖铺设. 楼梯扶手安装. 升压站围墙墙裙瓷砖粘贴. 配电楼西侧沟渠内打桩.					
检查发现的问题	巡视检查现场安全文明施工、无安全隐患.					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人	王超			总监签字	王超	

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020年11月3日	星期	三	气候	晴	气温	11-19℃
监理人员动态: 1				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 5人							
施工机械动态: 绞车吊设备一套							
施工进度情况	1. 24# 箱变耐压. 24#-25# 电缆耐压. 24#-22# 低压电缆耐压. 25# 箱变耐压.						
检查发现的问题	1. 检查试验安全. 2. 旁站耐压试验.						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他							
记录人	朱小华			总监签字	王进		

监理日志

工程名称: 泰山正陈嘉福安养所110MW光伏发电项目.

日期	2020年11月04日	星期	三	气候	晴	气温	8-18℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 30人 施工机械动态: 吊车1台				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	升压站配电楼西侧楼梯安装木扶手. 院内路灯安装 大门混凝土粘贴. 配电楼外墙瓷砖粘贴. 配电楼外墙修整. 围墙粘贴.						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他							
记录人	王超			总监签字	王超		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 4 日	星期	四	气候	晴	气温	18/11℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态:	151人						
施工机械动态:	机械正常运转						
施工进度情况	①2队支架安装4组件、组件3组, 背板线连接, ②3队支架安装6组、组件5组, 汇流箱接线, ③4队消缺, ④7队支架安装2组、组件3组, 6、7埂接地网、隐蔽, 20号箱变直流电缆头制作, ⑤8队支架安装5组、组件6组, D1-D2水渠接地焊接。						
检查发现的问题	检查发现, 各区施工人员少, 进度缓慢。						
处理措施、意见、结果	措施: 通知各区总包负责人增加施工人员						
协调内容或其他							
记录人	周飞			总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇州飞陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020年11月4日	星期	三	气候		气温	11-18℃
监理人员动态: 1人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人							
施工机械动态: 调试(吊杆)设备一套							
施工进度情况	吊杆箱变吊杆试验仪旧(检测)						
检查发现的问题	检测仪旧						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	孙心明			总监签字	王立志		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	<u>2020</u> 年 <u>11</u> 月 <u>5</u> 日 星期 <u>四</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>19/13℃</u>
监理单位动态:	<u>7人</u>	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	<u>150人</u>				
施工机械动态:	<u>机械正常运转</u>				
施工进度情况	① 2队支架安装3组件, 组件3组, 背板线连接. ② 3队支架安装7组, 组件6组, 汇流箱接线. ③ 4队消缺. ④ 7队支架安装2组, 组件2组, 1x4光伏线敷设. ⑤ 8队支架安装3组, 组件2组, 木梁接地网焊接. ⑥ 1队组件安装620块.				
检查发现的问题	检查发现 B1区大棚组件安装, 支架未进行交界验收, 进行组件安装				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	<u>周飞</u>	总监签字	<u>王进</u>		

监理日志

工程名称: 崇州飞云东家坝光伏电站项目

日期	2020年11月5日	星期	1	气候	晴	气温	13-20℃
监理人员动态: 1				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6人							
施工机械动态: 2套							
施工进度情况	架电线路杆件、横担、绝缘子						
检查发现的问题	旁站拆除试验						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他							
记录人	李小明			总监签字	王志强		

监理日志

工程名称: 蒙阴陈家镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 05 日	星期 四	气候		气温	
监理人员动态: 7.			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 28						
施工机械动态: 两台叉车, 两台挖机						
施工进度情况	E ₁ , E ₂ 4平方五流电缆敷设. 电缆沟回填. 接地环网连接. G ₁ , G ₂ 4平方五流电缆敷设. 30#, 29#箱变爬梯安装.					
检查发现的问题	E ₁ , 10#, 11#塘梗电缆沟隐蔽验收, 巡视发现2#箱变电缆槽盒长度不够. 爬梯平台制作与设计不符. 9#塘梗直塘梗五流电缆敷设深度不够.					
处理措施、意见、结果	槽盒用铆钉加长. 平台作法施工单位与业主沟通同意. 电缆深度不够重新敷设.					
协调内容或其他						
记录人	王洪伟		总监签字	王洪伟		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光一体光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 6 日	星期	五	气候	晴	气温	13-24℃
监理人员动态: 1				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人							
施工机械动态: 一套							
施工进度部位情况	8日 10日 9日 17日 18日 箱变耐压试验						
检查发现的问题	亭北路柜绝缘试验						
处理措施、意见、结果	已						
协调内容或其他	已						
记录人	王...			总监签字	王...		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 6 日	星期 五	气候	晴	气温	24/13°C
监理人员动态:	7人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	153人					
施工机械动态:	机械正常运转.					
施工进度情况	① 2队支架安装3组. 组件3组. 8号箱变通讯线接线. 桥架调直. ② 3队支架安装6组. 组件5组. 汇流箱. 防火泥封堵. ④ 4队消缺 ④ 7队支架安装2组. 组件2组. 背板线过接. ⑤ 8队支架安装 4组. 组件3组. 1X4光伏线敷设. ⑥ 1队大棚8号组件安装630块.					
检查发现的问题	检查发现B1区大棚组件安装人员未穿救生衣施工.					
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工单位加强安全管理.					
协调内容或其他						
记录人	周飞		总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场3亩光伏补110MW光伏发电项目.

日期	2020年4月16日	星期	五	气候	晴	气温	12-23℃
监理人员动态: 7				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 28人							
施工机械动态: 两辆叉车, 两台挖机.							
施工进度情况	G ₂ 水渠证件安装, E ₁ 11#梗证件安装, E ₂ 11#梗证件安装, E ₁ 水渠接地环网扁铁连接.						
检查发现的问题	巡视发现: 1. E ₁ 水渠两侧接地扁铁连接不可靠. 2. E ₁ 11#梗, 证件安装, M10x30螺栓平垫不符合设计要求. 3. E ₁ 水渠外漏扁铁黄绿刷漆不符合要求. 4. E ₁ 11#梗毛刺垫片安装不符合要求.						
处理措施、意见、结果	以上问题限3日整改完成.						
协调内容或其他							
记录人	王洪伟			总监签字	王立志		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 7 日	星期 六	气候	晴	气温	23/14℃
监理人员动态: 6人 施工方人员动态: 148人 施工机械动态: 机械正常运转			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	① 2队支架安装2组, 组件2组. A2区直流电缆铺土盖砖. ② 3队支架安装5组, 组件4组. 箱变下桥架直流电缆防火泥. ③ 7队支架安装完成, 组件1组. 背板线连接. 1x4光伏(桥架)敷设. ④ 8队支架安装4组, 组件3组. D1-D2区接地隐蔽验收. ⑤ 6队大棚组件安装 620块. 直流电缆敷设.					
检查发现的问题	检查发现 A2区直流电缆隐蔽, 不合规范.					
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工单位整改.					
协调内容或其他						
记录人	周飞		总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 莱阳陈家镇保安养殖场通光瓦补110MW光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 07 日	星期 六	气候	晴	气温	11~21℃
监理人员动态: 6人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 72人						
施工机械动态: 一台叉车 两台挖机						
施工进度情况	E₁ 11#梗. E₂ 10#梗. G₂ 水渠维修安装. E₁ 接地环网扁铁连接. 4平方直流电缆敷设. G₂ 直流电缆敷设.					
检查发现的问题	巡视发现接地扁铁过路回填深度不够.					
处理措施、意见、结果	重新开挖.					
协调内容或其他						
记录人	王洪伟		总监签字	王洪伟		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇三海光伏发电项目

日期	2020年11月2日	星期	二	气候	晴	气温	14-22℃
监理人员动态: 4人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6人							
施工机械动态: 两套吊杆吊钩							
施工进度情况	光伏区 16.1P 20# 7# 3# 吊杆吊钩试验合格 并吊杆吊钩 1x400 电缆吊杆吊钩试验 1# 2# 3# 吊杆吊钩 吊杆吊钩试验						
检查发现的问题	1. 光伏区 3# 吊杆吊钩 吊杆吊钩试验合格。 2. 并吊杆吊钩 吊杆吊钩 吊杆吊钩试验合格 (已整改)						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他	无						
记录人	王某某			总监签字	王总		

监理日志

工程名称: 崇州飞仙关镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 8 日	星期	10	气候	晴	气温	12-20℃
监理人员动态: 1人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6人							
施工机械动态: 2套设备							
施工进度情况	1. 光伏区 1# 2# 3# 4# 5# 6# 箱变绝缘耐压试验 2. 光伏区 1-2 2-3 16-17 17-18 电缆耐压试验						
检查发现的问题	旁站耐压绝缘试验。 电缆绝缘厚度测试、耐压试验						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他	无						
记录人	胡... 记			总监签字	王... 记		