

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	<u>2020</u> 年 <u>11</u> 月 <u>8</u> 日	星期 <u>四</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>20/13℃</u>
监理人员动态: <u>7人</u> 施工方人员动态: <u>146人</u> 施工机械动态: <u>机械正常运转</u>			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	① 2队 支架安装3组, 组件2组, A2区直流电缆沟隐蔽, 1M4光伏线敷设, 背板线接。 ② 3队 支架(4x8)安装4组, 组件5组, 汇流箱, 防水泥封堵。 ③ 7队 1M4光伏线敷设, 汇流箱接线。 ④ 8队 支架安装3组, 组件3组, 接地网焊接。 ⑤ 1队 大棚组件安装600块, 箱变接地连接。 ⑥ 4队 沟缺整改					
检查发现的问题	检查发现 A2区1处直流电缆沟隐蔽未报验。					
处理措施、意见、结果	措施 通知整改, 并下发通知单。					
协调内容或其他						
记录人	<u>周飞</u>		总监签字	<u>王立杰</u>		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场渔光互补 110MW 光伏扶贫项目.

日期	2020 年 11 月 08 日	星期	二	气候	晴	气温	11-20℃
监理人员动态: 7人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 58人							
施工机械动态: 两台叉车. 两台挖机.							
施工进度情况	施工五队: E1 接地扁铁连接. 直流电缆敷设. F2 直流电缆敷设. 施工六队: G1, G2 直流电缆敷设.						
检查发现的问题	E1, 1# 梗. 有一斜撑杆机械撞变形.						
处理措施、意见、结果	要求更换.						
协调内容或其他							
记录人	王洪伟			总监签字	王洪伟		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 09 日	星期	一	气候	晴	气温	6-19℃
监理单位动态:	7人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	36.						
施工机械动态:	两台挖机. -台叉车.						
施工进度情况	E₁. 11#梗组件安装. E₂. 10#梗组件安装. E₂接地扁铁连接. 直流电缆铺设. G₂. 14#梗组件安装. 直流电缆敷设.						
检查发现的问题	E₁ 接地环网隐蔽验收. 合格. 同意回填. 25#箱变接地连接缺一颗螺栓.						
处理措施、意见、结果	连接不可靠的整改. 复验合格后准许回填.						
协调内容或其他	施工六队人工工资纠纷. 堵项目部.						
记录人	王洪伟			总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 9 日 星期 一	气候	晴	气温	18℃
监理人员动态: 7人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 145人					
施工机械动态: 机械正常运转					
施工进度情况	① 2队支架安装3组, 组件2组. A2区 14光伏线敷设, 汇流箱接线 ② 3队支架安装(4x8) 5组, 组件4组, 水渠南边接地隐蔽, 电缆桥架安装 ③ 7队汇流箱接线, 背板线连接, 接地刷色带, ④ 8队支架安装4组, 组件3组, 14光伏线敷设, 背板连接, ⑤ 4队消缺整, ⑥ 1队大棚组件安装615块, 3号箱变接地焊接.				
检查发现的问题	检查发现: C2-D1水渠南边接地隐蔽未做防腐.				
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工单整改, 复验.				
协调内容或其他	已整改完成				
记录人	周飞	总监签字	王立忠		

监理日志

工程名称: 荣州飞龙镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 9 日	星期	一	气候	晴	气温	12-19℃
监理人员动态: 1				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4							
施工机械动态: 1210-全.							
施工进度 部位	1. 1-4 4-8# 电缆耐压试验						
检查发现的 问题	高压耐压试验						
处理措施、 意见、 结果	无						
协调内容 或其他	无						
记录人	王...			总监签字	王...		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖塘渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 10 日 星期二	气候	阴晴	气温	6-18℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
6人					
施工方人员动态:					
32人					
施工机械动态:					
-台叉车, -台挖机					
施工进度 部位	施工五队: E₁ 直流电缆敷设, E₂ 接地环网扁铁连接 支架安装, 直流电缆敷设, 黄绿漆整改. 施工六队: G₁, G₂ 直流电缆敷设.				
检查发现的 问题	巡视发现接地扁铁引上线不正. 24#, 25# 箱变隐蔽验收. E₂ 接地环网隐蔽验收.				
处理措施、 意见、 结果	把接地扁铁引上线摆正.				
协调内容 或其他					
记录人	王洪伟		总监签字	王洪伟	

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 10 日	星期 二	气候	晴	气温	18/6℃
监理人员动态: 6人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 138人						
施工机械动态: 机械正常运转						
施工进度情况	① 支架安装3组, 组件2组, 背板线连接, A2区, 汇流箱连接, (2队) ② 3队 支架安装5组, 组件4组, 水渠 1x4 光伏线敷设, 桥架安装 ③ 7队 1x4 光伏线敷设, 汇流箱接线, 背板连接, ④ 8队 支架安装4组, 组件3组, 1x4 光伏线敷设, ⑤ 1队 B1区大棚组件600块					
检查发现的问题	检查发现: B1区大棚组件安装人员未穿救生衣					
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工单位加强安全管理					
协调内容或其他						
记录人	周平		总监签字	王德杰		

监理日志

工程名称: 崇州五峰山抽水蓄能电站项目

日期	2020 年 11 月 10 日	星期	二	气候	晴	气温	12-19℃
监理人员动态: 5人 施工方人员动态: 4人 施工机械动态: —				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	16-19# 母线线路导线绝缘检查 19#-20# 母线线路导线绝缘检查						
检查发现的问题	监理与检测人员排查问题 (绝缘)						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他	无						
记录人	李...			总监签字	王...		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场渔光互补110MW光伏发电项目

日期	2020年11月11日	星期	三	气候	晴	气温	8-19℃
监理人员动态: 6人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 62人							
施工机械动态: 一台叉车, 一台挖机							
施工进度情况	E ₁ , E ₂ : 支架配件安装, 直流电缆敷设. G ₁ , G ₂ : 直流电缆敷设.						
检查发现的问题	D ₂ . 13#梗电缆沟隐蔽验收, 合格可以回填.						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	王洪伟			总监签字	王洪伟		

监理日志

工程名称: 蒙明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 11 日	星期 三	气候	晴	气温	19/0℃
监理单位动态:	6人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人 12人.					
施工机械动态:	小挖机2台. 随车吊. 2台. 材料运输车3车.					
施工进度情况	① 2队 支架安装2组. 组件2组. B1区12埂高压电缆沟隐蔽. 背板线连接. ② 3队 支架安装5组. 组件4组(4x8) 背板线连接. 汇流箱接线. ③ 7队 背板线连接. 汇流箱连接. ④ 8队 支架安装3组. 组件2组 1x4光伏线敷设. ⑤ 1队B1大相组件安装597块. ⑥ 4队消缺整改					
检查发现的问题	检查发现: B1区12埂高压电缆沟隐蔽. 铺砖不规范.					
处理措施、意见、结果	措施: 现场整改.					
协调内容或其他						
记录人	周飞		总监签字	王立忠		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 11 日	星期	三	气候	晴	气温	13-19℃
监理人员动态: 5人 施工方人员动态: / 施工机械动态: /				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	无限整改.						
检查发现的问题	1. 中午 并网前 反送电专题会 2. 下午 新办证 无限排查.						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	孙小华			总监签字	王德杰		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖河道光伏补110从川光伏发电项目

日期	2020年11月12日	星期	四	气候	12月	气温	9-20℃
监理人员动态:				6人			
施工方人员动态:				62人			
施工机械动态:				一台叉车, 一台挖机			
施工进度情况	E1, 直流电缆敷设. E2, 直流电缆敷设. 接地网回填, G2, 组件安装, 直流电缆敷设.						
检查发现的问题	巡视发现 G1, G2 渔塘, 只有一头接地, 与设计不符.						
处理措施、意见、结果	要求施工单位把另一侧也做接地.						
协调内容或其他							
记录人	王洪伟			总监签字	王洪伟		

监理日志

工程名称: 荣明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 12 日	星期 四	气候	晴	气温	20/9℃
监理单位动态:	6人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	125人					
施工机械动态:	机械正常运转					
施工进度情况	① 2队 支架安装3组, 组件2组, 背板连接, 1x4光伏敷设, 汇流箱接线 ② 3队 支架安装5组, 组件4组, 电缆桥架安装, ③ 4队 消缺整改, ④ 7队 背板线连接, 汇流箱接线, ⑤ 8队 支架安装4组, 组件2组, 背板连接, 1x4线光伏敷设, ⑥ 1队 大棚组件安装620块, 直流电 缆制作.					
检查发现的问题	检查发现: B1区汇流箱防火泥封堵不规范.					
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工单位整改					
协调内容或其他						
记录人	周平		总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 12 日	星期	07	气候	晴	气温	13-21℃
监理人员动态: 5人 施工方人员动态: 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 检查总承包资料(电气) 2-1#柜 电气隔室改 3- 光伏区 20#箱变, 电缆头耐压试验						
检查发现的问题	配合业主方检查, 承包电气资料 巡视1#柜, 电气隔室改 旁站20#箱变 20-1#柜耐压试验.						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他	无						
记录人	胡明以			总监签字	王立忠		

监理日志

工程名称: 崇明陈家镇裕安养殖场通光瓦补110MW光伏发电项目

日期	2022年11月13日	星期	五	气候	晴	气温	10-20℃
监理人员动态: 7				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6人							
施工机械动态: 一台叉车, 一台挖机							
施工进度情况	E ₁ , E ₂ 直流电缆敷设. 接地连接. F ₁ , F ₂ 直流电缆敷设. G ₂ 组件安装.						
检查发现的问题	巡视发现个别组件安装平整度超出设计要求						
处理措施、意见、结果	重新调整.						
协调内容或其他							
记录人	王洪伟			总监签字	王洪伟		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 12 日	星期 五	气候	晴	气温	20℃
监理人员动态: 7人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 128人						
施工机械动态: 机械正常运转						
施工进度 部位情况	① 2队 支架安装3组, 组件2组, A2区 1x4 光伏敷设, 汇流箱接线。 ② 3队 支架安装5组, 组件4组, 水渠东侧, 直流电缆接地隐蔽。 ③ 7队 1x4 光伏线敷设, 汇流箱接线。④ 8队 支架安装3组, 组件2组。 D1-D2 水渠接地蔽, 汇流箱直流电缆制作 ⑤ 1队 B1区 大棚 组件安装 598块					
检查发现的 问题	无					
处理措施、 意见、结果	无					
协调内容 或其他						
记录人	周子			总监签字	王立杰	

监理日志

工程名称: 惠州正陈宋镇通光万利光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 13 日	星期 五	气候	晴	气温	14-19℃
监理人员动态: 7人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: /						
施工机械动态: /						
施工进度情况	光伏区验收 11#方阵, 升压站治理, 缺陷整改					
检查发现的问题	1. 光伏区 11#方阵阵列缺陷排查. 2. 升压站治理专业验收检查. 3. 巡视升压站缺陷整改					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	无					
记录人	胡... ..		总监签字	王... ..		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 14 日	星期 六	气候	多云	气温	21/10℃
监理人员动态: 5人 施工方人员动态: 126人 施工机械动态: 机械正常运转			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	① 2队 支架安装3组 组件1组 背板线连接 1X4光伏敷设 ② 3队 支架安装6组 组件4组 B2区3硬直流电缆沟隐蔽 ③ 8队 支架安装5组 组件2组 汇流箱接线 1X4光伏敷设 ④ 1队 B1区大棚组件安装 630块 A2区高压电缆沟盖土					
检查发现的问题	检查发现: B1区 12块组件安装高低起伏严重					
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工单位整改					
协调内容或其他						
记录人	周子		总监签字	王立杰		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目

日期	2020年11月14日	星期	六	气候	晴	气温	13-18℃
监理人员动态: 3人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: /							
施工机械动态: /							
施工进度情况	升压站消缺 光伏区箱变消缺						
检查发现的问题	验收排查 14#箱变 消防演练 审查资料						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	王小明			总监签字	王德		

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 15 日	星期 四	气候	晴	气温	23/10℃
监理人员动态: 5人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 136人						
施工机械动态: 机械正常运转						
施工进度情况	① 2队支架安装2组. 组件3件. 背板线连接. 汇流箱接线. B1区高压电缆开挖. ② 3队支架安装2组. 组件2组. 背板线连接. ③ 8队支架(4x2)安装2组. 组件1组. 1.3埂过路段接地. 隐蔽. 支架 (4x8)安装2组. ④ 1队 B1区大棚组件安装600块. A2区. 高压电缆. 隐蔽. ⑤ 4队 消缺整改. ⑥ 7队 消缺整改.					
检查发现的问题	检查发现: D2区接地沟深度不够. 不符合图纸要求					
处理措施、意见、结果	措施: 现场整改					
协调内容或其他						
记录人	周飞		总监签字	王立杰		

工程名称: 贵州飞陈家坝通光万村光伏电站建设

日期	2020	年	11	月	15	日	星期	10	气候	晴	气温	14-20℃
监理人员动态: 3人									材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:												
施工机械动态:												
施工进度 部位情况	升压站电气设备安装整改											
检查发现的 问题	验收1#-2#升压站电缆沟前 审查总包电气资料											
处理措施、 意见、结果	无											
协调内容 或其他												
记录人	杨...						总监签字		王...			

421

监理日志

工程名称: 崇明区陈家镇渔光互补光伏发电项目.

日期	2020 年 11 月 16 日 星期 一	气候	晴	气温	20/4
监理单位动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	136人				
施工机械动态:	机械正常运转				
施工进度情况	① 2队 支架、组件安装完成. 背板连接 汇流箱 接线. 1x4光伏敷设 ② 3队 4x8 支架安装 5组. 组件 3组. 1x4 光伏线敷设. 背板线连接. ⑤ 7队 消缺 ③ 8队 大棚组件安装 612块. 直流电缆敷设 10根. 接地连接. ⑥ 7队 消缺 ④ 8队 支架安装 5组. 组件 3组. DI-水渠接地连接 13.8.4.5 埂.				
检查发现的问题	检查发现: DI-水渠 接地沟 不符合 图纸要求				
处理措施、意见、结果	措施: 通知施工单位整改				
协调内容 或其他	已整改完成.				
记录人	周平	总监签字	王立志		