

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2024年10月 25日	气候	晴	气温	22℃~34℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	升降机 4台				
施工部位 进度 情况	1. 施工人员在材料区加工 L 型钢 砖孔。 2. 4号厂房加工 安装 L 型钢 28 组 共 2 层 80 组。				
检查发现的 问题	经巡视检查发现 L 型钢 加工 砖孔时, 下口 孔眼过大				
处理措施· 意见· 结果	现场告知, 整改完成。				
协调内容 或其他					
记录人	李建州	总监签阅 			