

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2024年11月24日	气候	阴	气温	22℃~35℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	升降车4台				
施工部位 进度 情况	1. 厂房上型钢安装 25组, 共装成 135组, 隅撑 22组, 拉条 10根, 斜拉条 4根。 2. 施工员材料区上型钢加工砖孔。 3. 扁铁切割, 砖孔打眼。 4. 施工员对扁铁切割面防腐处理。				
检查发现的 问题	扁铁切割面防腐处理不到位。				
处理措施 · 意见 · 结果	现场整改, 整改完成。				
协调内容 或 其他					
记录人	李建州	总监签阅	王立杰		

