

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年6月13日 星期六	气候	晴	气温	25℃~37℃
监理人员动态: 1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:				
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态: 4					
施工部位 进度 情况	1. 4号厂房加固I型钢安装30组, 共长165组。 隅撑28组, 拉条5根。 2. 材料区施工区I型钢加固I工钢孔。				
检查发现的问题	巡视检查发现材料区施工区 未佩戴安全帽。				
处理措施 · 意见 · 结果	现场告知, 整改完成				
协调内容 或其他					
记录人	李建新	总监签阅	 王立杰		