

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年11月11日	气候	晴	气温	22℃-31℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	升降车1台				
施工部位 进度 情况	1. 4号厂房加固安装L型钢50根, 共完成25根。 隅撑11根, 拉条20根, 斜拉条6根。 2. 施工人员进行材料区L型钢加工钻孔。				
检查发现的 问题	未及時拉好安全警戒线。				
处理措施· 意见· 结果	现场整改。				
协调内容 或其他					
记录人	李通明	总监签阅	王立杰		