

# 监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                       |                   |                                                                                       |    |         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 日期                         | 2024年6月24日                                                            | 气候                | 大雨                                                                                    | 气温 | 17℃~28℃ |
| 监理人员动态:                    | 1人                                                                    | 材料进场, 取样见证, 合格情况: |                                                                                       |    |         |
| 施工方人员动态:                   | 10人                                                                   |                   |                                                                                       |    |         |
| 施工机械动态:                    | 升降车4台                                                                 |                   |                                                                                       |    |         |
| 施工部位<br>进度<br>情况           | <p>1. 4号厂房生产棚安装L型钢50型, 隅撑安装, 拉条5根, 斜拉条4根</p> <p>2. 角材区施工人员进行L型钢加工</p> |                   |                                                                                       |    |         |
| 检查发现的问题                    | L型钢加工钻孔, 个别孔眼过大                                                       |                   |                                                                                       |    |         |
| 处理措施<br>·<br>意见<br>·<br>结果 | 现场告知, 已整改完成                                                           |                   |                                                                                       |    |         |
| 协调内容或其他                    |                                                                       |                   |                                                                                       |    |         |
| 记录人                        | 李建成                                                                   | 总监签阅              |  |    |         |