

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2022年6月26日 星期五	气候	晴	气温	22~34℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	加焊13人 安装3人				
施工机械动态:	升降梯 电焊机1台				
施工进度情况	1. 安装单位 配电室 设备基础 焊接 用足。 2. 5号厂房 L型钢 安装 完成 15%。 3. 5号厂房 隅撑 安装 完成 15%。拉条, 斜拉条 10%。 4. L型钢 加工。				
检查发现的问题	安装单位 配电室 焊接时, 用圆木 放置 灭火器 材料。				
处理措施·意见·结果	现场告知, 整改完成				
协调内容或其他	给安装单位 下 联系单 1张, 要求。 尽快 报审 材料。				
记录人	李建刚	总监签阅			