

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年11月30日 星期三	气候	晴	气温	24℃~35℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	张林 刘明				
施工机械动态:	升降梯				
施工部位 进度情况	1. 安装平盘 3. 4. 5号厂房底部爬梯梯架接龙。 2. 5号厂房屋面光伏支架定位放线。 3. 5号厂房屋面1型钢安装完成80%, 隅撑65%。 拉条, 斜拉条70%。 4. 1型钢加工。				
检查发现的问题					
处理措施·意见·结果					
协调内容或其他					
记录人	李连水	总监签阅	 王立忠		