

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目				
日期	2020年6月6日	星期	六	气候
气温	24℃-38℃	材料进场, 取样见证, 合格情况:		
监理人员动态:	1人			
施工方人员动态:	8人			
施工机械动态:	升降车 4台			
施工进度情况	1. 施工员材料区加工L型预埋孔。 2. 3号厂房加固安全梯架和L型预埋。 3. 4号厂房加固安全梯架和L型预埋。 4. 施工员安全教育, 试卷考试, 安全技术交底。			
检查发现的问题	4号厂房加固安全梯, 升降车上施工人员, 未系好安全带。			
处理措施·意见·结果	现场告知, 整改完成。			
协调内容或其他	施工材料材料报审			
记录人	李道明	总监签阅		