

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年6月8日 星期三	气候	晴	气温	24℃~37℃
监理单位动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	升降车4台				
施工部位 进度 情况	1. 施工人员在材料区加工工字钢预埋孔。 2. 升空厂房加固, 安装工字钢。 3. 施工人员搬运材料至升空厂房进行安装。				
检查发现的 问题	登高作业时, 个别施工人员未系好安全带。				
处理措施· 意见· 结果	现场告知, 整改完成。				
协调内容 或其他					
记录人	李俊明	总监签阅			