

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年10月9日 星期二	气候	阴转小雨	气温	
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	升降车				
施工部位 进度 情况	1. 施工人员在材料区加工 L 型钢 砖孔。 2. 升号厂房加固安装 L 型钢 28 组, 共完成 22 组。 3. 施工人员在搬运加固材料至升号厂房进行施工。				
检查发现的 问题	材料区施工人员未佩戴安全帽。				
处理措施· 意见· 结果	现场告知, 整改完成。				
协调内容 或其他					
记录人	李进川	总监签字			