

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年7月1日 星期三	气候	晴	气温	22℃-30℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	安装工人 加时队				
施工机械动态:	升降车 4台				
施工部位 进度情况	1. 3号厂房 L型钢安装完成 96%。 2. 3号厂房 隔墙 96%。拉条、斜拉条完成 95%。 3. L型钢加工				
检查发现的问题	3号厂房 加用时升降车用绳 未做好安全警戒线。				
处理措施·意见·结果	现场告知。				
协调内容或其他	因各厂房业主技术人员对3号厂房加用验收, 安装单位停工1天				
记录人	李建明	总监签阅			

