

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2024年11月15日	星期	五	气候	阴	气温	22℃~32℃
监理单位动态:	1人			材料进场, 取样见证, 合格情况: 材料进场, 合格.			
施工方人员动态:	加岗1人 竣工1人						
施工机械动态:	升降车4台						
施工进度情况	1. 5号厂房屋面檩条连接完成. 2. 5号厂房屋面檩条固定完成80%. 3. 3号厂房安装1型檩条完成65%, 隅撑完成55%, 拉条斜拉条85%. 4. 1型檩条加工.						
检查发现的问题	1. 拉条未用不到位. 2. 1型檩条个别螺栓不到位.						
处理措施·意见·结果	现场整改, 整改完成.						
协调内容或其他	与厂家协调檩条材料堆放处						
记录人	李建州			总监签阅			