

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2022年7月11日 星期六	气候	晴	气温	25℃~38℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	加平在1人 魏晓刚				
施工机械动态:	升降车4台				
施工部位 进度 情况	1. 5号厂房屋面檩条固定完成 2. 3号厂房屋面檩条固定完成10% 3. 3号厂房安装L型钢檩条12%, 隅撑完成60%, 拉条 斜拉条完成80% 4. 材料区施工完成L型钢加工。				
检查 发现 的 问 题	3号厂房个别L型钢螺栓未紧固到位。				
处理 措施 · 意 见 · 结 果	现场告知, 已整改完成。				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	李建安	总监签阅			

