

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年7月12日 星期一	气候	阴	气温	23℃~32℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	拉用7人 安装1人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 3号厂房吊装上型钢 79%, 隔墙 75%, 拉条斜拉条 100%。 2. 材料区施工完成上型钢 加工。 3. 3号厂房屋面板, 固定完成。 4. 3号厂房屋面板条连接完成。 5. 3号厂房檩条固定完成 10%。				
检查发现的问题	3号厂房个别夹板未紧固到位				
处理措施·意见·结果	现场告知, 整改完成				
协调内容或其他					
记录人	李建明	总监签阅			