

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年7月16日 星期一	气候	晴转多云	气温	23℃~34℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	安装9人 加焊1人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 3号厂房安装L型钢 100%. 隔撑 100%. 拉条 斜拉条 100% 2. 3. 4. 5号厂房消缺全部完成. 3. 5号厂房檩条L型钢上压块完成.				
检查发现的问题	5号厂房个别夹具未用定				
处理措施·意见·结果	现场告知, 整改完成.				
协调内容或其他					
记录人	李连刚	总监签阅	 王立杰		