

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2024年7月17日 星期五	气候	晴	气温	22℃~36℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	安装班组 9人				
施工机械动态:					
施工部位 进度 情况	3号厂房屋面檩条上+压块安装80%.				
检查发现的 问题	巡视检查发现个别中压块未 安装到位.				
处理措施 · 意见 · 结果	现场告知, 整改完成				
协调内容 或其他					
记录人	李连利	总监签阅			

