

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年12月30日 星期五	气候	晴	气温	13℃~31℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	安装5人 加焊1人				
施工机械动态:	升降车4台				
施工部位 进度情况	1. 3号厂房1型制安完成10% - 附件5% 拉条斜拉条 40% 2. 材料区1型制加工 3. 3.4.5号檩条, 螺栓, 中压块及压块预压完成.				
检查发现的问题	3号厂房仓库边墙加用焊, 未拉安全警戒线.				
处理措施 · 意见 · 结果	现场告知, 整改完成				
协调内容或其他					
记录人	李芳芳	总监签阅			