

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年10月5日 星期六	气候	晴	气温	
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	李东 1人 加固队				
施工机械动态:	升降车 1台				
施工进度情况	1. 3号厂房 L型钢 安装完成 25%. 2. 3号厂房 隅撑 安装完成 20%. 拉索 安装完成 50%. 3. L型钢 加工 4. 4号厂房 屋面檩条 连接 60%. 5. 4号厂房 屋面 夹丝网 安装完成 90%.				
检查发现的问题	4号厂房 材料堆放 凌乱.				
处理措施·意见·结果	现场 李东 施工单位 将材料 统一 摆放整齐.				
协调内容或其他					
记录人	李东	总监签阅			