

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2024年7月6日 星期三	气候	晴	气温	22℃-33℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	安装5人 加固13人				
施工机械动态:	升降车1台				
施工进度情况	1. 3号厂房上型制子完成35%, 隔排架完成30%。 拉条, 斜拉条安装完成52%。 2. 上型制加工。 3. 4号厂房夹具固定完成。 4. 4号房屋面檩条链接完成。 5. 4号房屋面檩条固定90%。				
检查发现的问题	4号屋面个别夹具未装用。				
处理措施·意见·结果	现场告知, 整改完成				
协调内容或其他					
记录人	李建明	总监签阅			