

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目					
日期	2020年11月02日 星期二	气候	晴	气温	24℃-31℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	加固11人 安装队				
施工机械动态:	升降车4台				
施工部位 进度情况	1. 3号厂房安装上型钢42%。 2. 3号厂房安装隔热管35%。拉索、斜拉索35%。 3. 上型钢加工。 4. 4号厂房屋面檩条固定完成90%。				
检查发现的问题	巡视检查发现4号厂房屋面个别 工人未佩戴安全帽。				
处理措施· 意见· 结果	现场教育, 如再发现, 经济处罚。				
协调内容 或其他					
记录人	李建国	总监签阅			