

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2020年7月8日 星期三	气候	晴	气温	
监理单位动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	60人, 1个塔吊, 8人				
施工机械动态:	升降车4台				
施工进度情况	1. 3号厂房安装主钢 50%。 2. 3号厂房安装隅撑 40%, 拉条、斜拉条 60%。 3. 材料区施工人员进行主钢加工。 4. 4号厂房屋面板条固定完成。 5. 5号厂房屋面板条固定 50%。				
检查发现的问题	1. 巡视检查发现 5号厂房个别主钢未固定。 2. 3号厂房加用升降车用圆木拉紧式线,				
处理措施·意见·结果	马知整改。				
协调内容或其他					
记录人	李建成	总监签阅			