

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2024年7月10日 星期四	气候	晴	气温	24~36℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	拉网1人 张亮1人				
施工机械动态:	升降车4台				
施工部位 进度 情况	1. 3号厂房安装L型钢 55%, 隅撑 50%, 拉条斜拉条 80% 2. L型钢加工。 3. 5号厂房屋面大梁固定完成。 4. 5号厂房屋面檩条连接 20%, 檩条固定 10%。				
检查发现 的问题	5号厂房个别大梁未紧固。				
处理措施 · 意见 · 结果	现场告知, 整改完成。				
协调内容 或其他					
记录人	李建州	总监签阅			