

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2024年10月18日	气候	阴	气温	24℃~30℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 5号屋面穿线管完成90%. 2. 3号屋面穿线管完成80%. 3. 5号屋面逆变器安装完成25%				
检查发现的问题	5号屋面(内)穿线管未做密封处理				
处理措施·意见·结果	现场告六, 整改完成				
协调内容或其他					
记录人	李建成	总监签阅			