

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目			
日期	2020年8月19日 星期三	气候	阴
气温	24℃~32℃		
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:	
施工方人员动态:	3人		
施工机械动态:	吊车 1台		
施工部位 进度情况	1. 5号屋面穿线管敷设完成 50%. 2. 3号屋面穿线管敷设完成 10%. 3. 3.4.5号屋面吊装逆变器支架和光伏板.		
检查发现的问题	吊装前, 施工现场未拉好安全警戒线.		
处理措施·意见·结果	现场告知, 整改完成		
协调内容或其他			
记录人	李建刚	总监签阅	

