

监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2022年8月11日 星期五	气候	阵雨	气温	22℃~28℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	1. 上午下雨 无人施工。 2. 下午吊装桥架				
检查发现的问题	护栏未拉好安全警示带。				
处理措施·意见·结果	现场告知, 已整改完成				
协调内容或其他					
记录人	李健川	总监签阅			

