

# 监 理 日 志

工程名称: 新乡市航泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

|            |                                                |                                                                                               |   |    |        |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|
| 日期         | 2024年08月21日                                    | 气候                                                                                            | 晴 | 气温 | 24~32℃ |
| 监理人员动态:    | 1人                                             | 材料进场, 取样见证, 合格情况:<br>并网柜 已验收合格。                                                               |   |    |        |
| 施工方人员动态:   | 13人                                            |                                                                                               |   |    |        |
| 施工机械动态:    | 无                                              |                                                                                               |   |    |        |
| 施工进度情况     | 1. 4号厂房屋面桥架安装完成。<br>2. 配电室并网柜安装完成, 并网柜铜牌安装30%。 |                                                                                               |   |    |        |
| 检查发现的问题    |                                                |                                                                                               |   |    |        |
| 处理措施·意见·结果 |                                                |                                                                                               |   |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                |                                                                                               |   |    |        |
| 记录人        | 李成                                             | 总监签阅<br> |   |    |        |