

监 理 日 志

工程名称: 新乡市桃寨光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

日期	2024年11月15日	气候	晴	气温	20℃~29℃
监理人员动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格证明。			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	1. 3号屋面汇流箱到, 低压柜电气安装。 2. 4号屋面扁铁做好, 固定完成 85%。 3. 屋面电气安装板做好。				
检查发现的问题					
处理措施·意见·结果					
协调内容或其他					
记录人	康建明	总监签阅			

