

# 监 理 日 志

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目

|            |                                                                                    |                 |    |    |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|---------|
| 日期         | 2024年9月6日 星期一                                                                      | 气候              | 多云 | 气温 | 21℃~27℃ |
| 监理人员动态:    | 1人                                                                                 | 材料进场, 取样见证, 合格。 |    |    |         |
| 施工方人员动态:   | 6人                                                                                 |                 |    |    |         |
| 施工机械动态:    |                                                                                    |                 |    |    |         |
| 施工进度情况     | 1. 4号屋面汇流箱到逆变器交流电缆接完。<br>2. 5号屋面检修通道敷设完成。<br>3. 3号屋面汇流箱到逆变器交流电缆接好50%。<br>A. 破路80%。 |                 |    |    |         |
| 检查发现的问题    |                                                                                    |                 |    |    |         |
| 处理措施·意见·结果 |                                                                                    |                 |    |    |         |
| 协调内容或其他    |                                                                                    |                 |    |    |         |
| 记录人        | 李成刚                                                                                | 总监签阅            |    |    |         |

