

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 10 月 - 日 星期: 四	天气: 白天: 多云 夜间:	气温: 最高 26 °C 最低 21 °C
工作内容、遇到问题及其处理 1. 开挖 11 集电线路区补搭架桩。2. 96#箱变区檩条安装 4 组, 组件安装 300 块。3. 94#箱变区立柱焊接 56 根, 支架斜梁安装 5 组, 组件安装 400 块。4. 81#箱变区斜梁安装 6 组, 檩条安装 7 组, 组件安装 755 块。5. 90#箱变区支架斜梁安装 4 组, 檩条安装 24 组, 组件安装 270 块。6. 98#箱变区檩条安装 5 组, 组件安装 800 块。7. 91#箱变区立柱焊接 96 根, 斜梁安装 8 组, 檩条安装 10 组, 组件安装 500 块。8. 升压站二次扩容。9. 施工员 48 人。10. 机械设备, 吊车 4 辆, 挖机 3 台, 浮挖 2 台, 发电机 14 台, 焊机 25 台。11. 叠瓦组件到货 1680 块。 检查情况: 检查进场材料, 外表无损伤, 同车卸车。巡视立柱焊接, 支架安装, 组件安装施工现场, 检查结果, 施工工艺及安全防护, 符合要求。		
记录人	张金星	总监阅 徐耀光