

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 / 0 月 2 日 星期: <u>五</u>	天气: 白天: <u>多云</u> 夜间:	气温: 最高 27℃ 最低 22℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目。2. 96#箱变区檩条安装 7 组, 组件安装 350 块。3. 94#箱变区立柱焊接 40 根, 斜梁安装 7 组, 檩条安装 12 组, 逆变器安装 6 台, 组件安装 750 块。4. 81#箱变区斜梁安装 0 组, 檩条安装 4 组, 组件安装 1050 块。5. 98#箱变区立柱焊接 60 根, 斜梁安装 8 组, 组件安装 380 块。6. 91#箱变区斜梁安装 6 组, 组件安装 550 块。7. 升压站二次扩容。8. 施工人员 468 人, 9. 机械设备吊车 4 辆, 挖机 3 台, 发电机 14 台, 焊机 25 台。10. 到货组件 3600 块, 检查情况: 验收 84#箱变立柱焊接, 经检查, 符合要求, 同意进行下道工序施工。2. 进场组件, 经检查, 外表无损伤, 同意卸车。3. 巡视检查, 支架安装, 组件安装, 汇流箱安装, 4 平方铝线施工现场, 经检查, 安全防护及施工工艺, 符合规范设计要求。			
记录人	张金星	总监签阅	徐耀生