

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年10月5日 星期：一	天气：白天： 夜间：	气温：最高 20℃ 最低 16℃	
工作内容、遇到问题及其处理 <p>1. 冯控X1集电线路区补搭架板。2. 96#箱变区组件安装750块。3. 94#箱变区立柱焊接60根。斜梁安装10组。檩条安装6组，组件安装60块。直流放线10台逆变器。4. 81#箱变区斜梁安装6组，檩条安装4组，组件安装1050块。5. 89#箱变区立柱焊接50根。安装支架斜梁26组。檩条28组，组件安装630块。6. 10#箱变区组件安装400块。7. 91#箱变区斜梁安装6组。檩条安装14组，组件安装315块。8. 施工人员463人。9. 机械设备25台。10. 组件到货6720块。</p> <p>检查情况。</p> <p>巡视检查支架斜梁安装、组件安装、立柱焊接、檩条安装施工现场，检查结果：施工工艺及安全防护符合要求。2. 检查进场组件，外表无损伤，同高卸车。</p>			
记录人	张金岩	总监签阅	徐耀生