

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 10 月 6 日 星期: 三	天气: 白天: 晴天 夜间: 晴天	气温: 最高 20℃ 最低 16℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 开挖 X1 集电线路区补桥梁桩。2. 96#箱变区组件安装 55 块。3. 94#箱变区立柱焊接 30 根, 斜梁安装 12 组, 檩条安装 7 组, 组件安装 60 块, 逆变器安装 3 台。4. 81#箱变区斜梁安装 2 组, 檩条安装 2 组, 组件安装 60 块。5. 89#箱变区防腐除锈 20 组, 斜梁安装 24 组, 檩条安装 26 组, 组件安装 86 块。6. 100#箱变区檩条安装 10 组, 组件安装 75 块。7. 91#箱变区斜梁安装 8 组, 檩条安装 13 组, 组件安装 50 块。8. 施工人员 46 人, 机械设备 25 台。9. 叠片组件到货 5760 块。 检查情况: 巡视检查立柱焊接、支架安装、组件安装施工现场, 发现个别施工人员在未配备安全防护用品, 存在安全隐患, 经通知后, 施工方已按要求整改。2. 检查进场组件, 外表无损伤, 同步卸车。		
记录人 张金星		总监签阅 徐耀生