

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 10 月 9 日 星期: 五	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 26℃ 最低 20℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 81#箱变区组件安装 925 块, 光伏电缆敷设 15 组。2. 84#箱变区组件安装 150 块。3. 88#箱变区组件安装 300 块。4. 89#箱变区组件安装 450 块。5. 90#箱变区组件安装 360 块, 电缆敷设 16 组。6. 88-90#箱变区柜头防腐 21 个。7. 91#箱变区组件安装 500 块, 电缆敷设 16 组。8. 93#区域组件安装 450 块, 逆变器接光伏电缆 9 台, 交流电缆敷设 710 米。9. 94#箱变区桥架安装 70 米, 交流电缆敷设 410 米, 低压电缆终端制作, 组件插头连接 20 组。10. 95#区域组件安装 500 块。11. 96#区域逆变器接光伏电缆 9 台。12. 98#区域电缆敷设 5 组。13. 99#箱变区电缆敷设 15 组, 逆变器安装 1 台。14. 100#区域组件安装 1000 块。15. 104#区域组件安装 500 块。16. 施工人员 418 人。机械设备 25 台。 检查情况 1. 巡视支架安装、组件安装施工现场, 经检查, 施工工艺及安全措施基本符合要求。2. 验收过路穿线管敷设, 验收结果符合要求。3. 检查现场组件, 外表无损伤, 同意卸车。4. 验收 96# 97#区域组件安装, 经检查, 平整度较差, 要求施工方整改。4. 召开监理例会, 内容详见例会纪要。			
记录人	张金星	总监签阅	徐耀生