

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年10月10日 星期：六	天气：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 26℃ 最低 20℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 81#区电缆敷设16组。2. 83#区桥架安装50米。3. 84#区组件安装150块。4. 88#、89#、90#区组件安装1450块，光伏电缆敷设56组，组件接头连接30组，桩头防腐120个。支架接地安装18组。5. 91#区组件安装550块，光伏电缆敷设12组，组件接头连接30组，逆变器安装2台。6. 93#区组件安装400块，直流电缆敷设18组，组件接头连接30组，逆变器接线3台，交流电缆敷设300米。7. 低压交流终端制作。8. 96#区逆变器支架焊接2台。9. 98#区光伏电缆敷设15组。10. 100#区组件安装525块。11. 105#区组件安装150块。13. 施工人员48人。14. 机械设备25台。15. 叠瓦组件到货2800块，光伏电缆到货220千米。 检查情况： 检查进场材料，外表无损伤，同意卸车。2. 复查88#89#塘支架安装，经检查符合要求，同意进行下道工序施工。3. 参加业主组织安全专题会议，详情见会议纪要，巡视基础施工现场，检查现场安全，检查结果符合要求。			
记录人	张金星	总监签阅	徐耀生