

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 10 月 11 日
星期: 日

天气: 白天: 晴
夜间:

气温: 最高 26℃
最低 20℃

工作内容、遇到问题及其处理

1. 81#区光伏电缆敷设13组。2. 84#区组件安装350块
3. 88 89. 90#区组件安装1850块、光伏电缆敷设52组, 组件接头连接30组, 桩头防腐180个, 接地连接18组, 4. 93#
区组件安装350块、光伏电缆敷设18组、逆变器安装12台, 5. 96#区逆变器安装, 6. 98#区光伏电缆敷设16组
7. 100#区组件安装365块、8. 105#区组件安装95块、桩
头防腐180个; 9. 87#箱变高压电缆头终端制作, 10. 箱变
吊装2台, 11. 施工人员48人, 12. 机械设备25台、13. 叠瓦组件
到货720块, 箱变到货2台。

检查情况:

检查进场材料, 外表无损伤, 同车卸车, 旁站箱变进场吊
装卸车, 巡视施工现场, 检查现场安全。

记录人

张金生

总监签阅

徐耀生