

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 10 月 12 日
星期: 一

天气: 白天: 晴
夜间: 晴

气温: 最高 26℃
最低 10℃

工作内容、遇到问题及其处理

1. 84#区组件安装 250 块, 2. 85#区组件安装 400 块, 3. 89#区. 90#区组件安装 2150 块, 光伏电缆敷设 36 组, 桩头防腐 210 个, 接地焊接 54 组, 4. 91#区组件安装 500 块, 光伏电缆敷设 15 组, 桥架安装 40 米, 5. 93#区光伏电缆敷设 6 组, 组件接线 15 组, 6. 99#区光伏电缆敷设 26 组, 7. 104#区组件安装 15 块, 8. 105#区组件安装 95 块, 桩头防腐 225 个, 9. 施工队 41 人, 机械设备 25 台, 10. 叠瓦组件到货 2880 块
检查情况:

检查进场材料, 外表无损伤, 同意卸车, 验收 84#、94#、95#箱变区逆变器安装, 测试开路电压, 符合要求; 验收 85#塘支架安装, 符合要求, 同意进行下道工序施工。巡视施工现场, 检查现场安全。

记录人

张金星

总监签阅

张金星