

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 10 月 13 日
星期: 二

天气: 白天: 晴
夜间: 晴

气温: 最高 27 °C
最低 20 °C

工作内容、遇到问题及其处理

1. 84#区组件安装 300 块. 2. 85#区组件安装 450 块, 支架安装 4 组. 3. 88.89.90#区组件安装 2050 块. 光伏电缆敷设 62 组. 组件接头连接 6 组. 抗头防腐 180 个. 逆变器安装 14 组. 4. 91#区组件安装 500 块. 支架安装 76 米. 光伏电缆敷设 15 组. 5. 92#区支架安装 98 米. 6. 93#区组件安装 150 块. 光伏电缆敷设 3 组. 组件串线 10 组. 7. 97#区抗头防腐 24 个. 8. 99#区光伏电缆敷设 14 组. 支架安装 210 米. 组件串线 40 组. 交流电缆敷设 1160 米. 9. 98#区支架安装 20 米. 10. 105#区组件安装 300 块. 施工人员 48 人. 机械设备 25 台. 11. 叠瓦组件到货 2160 块. 检查情况:

1. 旁站. 83#.84#85#86#.94#.95#.96#.97#.98#.99#.100#箱变旁站测试. 2. 检查进场组件. 外壳无损伤. 同车卸车. 3. 检查组件安装. 支架安装. 抗头防腐. 电缆敷设等施工现场. 检查结果. 施工工艺及安全防护. 符合要求.

记录人

张金星

总监签阅

刘士发 徐耀生