

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 10 月 14 日 星期：三	天气：白天：阴 夜间：阴	气温：最高 25℃ 最低 19℃
--------------------------	-----------------	---------------------

工作内容、遇到问题及其处理

1. 84#箱变区组件安装 600 块。2. 85#区组件安装 800 块，支架安装 6 组。3. 88.89.90#区组件安装 1450 块，光伏电缆敷设 26 组，组件串线 56 组，柜头防腐 180 个。4. 91#区组件安装 500 块，桥架安装 36 米，光伏电缆敷设 12 组。5. 93#箱变区组件安装 200 块，光伏电缆敷设 6 组，组串线 20 组。6. 94#区光伏电缆敷 20 组，组件串线 40 组。7. 98#区桥架安装 20 米。8. 105#区组件安装 75 块。9. 施工人员 41 人，机械设备 25 台。10. 叠片组件到货 1890 块。

检查情况

1. 旁站 91.93.94#箱变 变比、空阻、绝缘常规测试，详情见旁站记录。2. 检查进场组件外表无损伤，同案卸车。陪同华能领导检查现场，巡视其它施工现场，检查现场安全。

记录人	张金星	总监签阅	徐耀生
-----	-----	------	-----