

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 10 月 16 日 星期: 五	天气: 白天: 小雨 夜间:	气温: 最高 20℃ 最低 18℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 84#箱变区组件安装 150 块, 支架安装 20 组. 2. 85#区组件安装 150 块. 3. 88. 89. 90#区 横架安装 174 米 光伏电缆敷设 62 组. 组件串线 36 组. 拉头防腐 100 个. 4. 91#区组件安装 300 块, 横架安装 36 米 组件串线 12 组. 5. 93#区组件安装 75 块 横架安装 14 米. 交流电缆敷设 1100 米. 组件串线 17 组. 6. 83#区组件串线 19 组. 交流电缆敷设 1500 米. 检查情况: 巡视支架安装. 组件安装. 4 平方汇流. 电缆敷设. 拉头防腐等施工现场. 检查结果. 符合要求. 2. 验收 96. 97# 增组件安装. 验收结果. 个别处角度不符合要求. 中压块有缝隙. 组件之间高差过大等问题. 已通知施工单位整改. 整改完成后报监理单位验收. 3. 检查进场组件. 外表无损伤. 同意卸车.			
记录人	张金军	总监签阅	徐耀生