

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 10 月 17 日 星期: 六	天气: 白天: 夜间: 小雨	气温: 最高 21 °C 最低 16 °C
---------------------------	-------------------	--------------------------

工作内容、遇到问题及其处理

1. 84#区组件安装 150 块. 2. 85#区组件安装 675 块. 支架安装 2 组. 3. 88.89 90#区组件安装 379 块. 支架安装 90 米. 组件串线 12 组. 航头防腐 100 个. 4. 91#区组件安装 250 块. 支架安装 36 米. 组件串线 12 组. 5. 93#区支架安装 103 米. 交流电缆敷设 1186 米. 6. 94#区交流电缆敷设 130 米. 7. 92#区组件串线 50 组. 交流电缆敷设 1800 米. 8. 87#区管柜施工 20 根. 9. 35kV 集电线路打压试验. 10. 施工人员 418 人. 机械 25 台.

检查情况

1. 全程旁站 35kV 电缆打压试验. 2. 检查进场材料. 外表无损伤. 同车卸车. 验收样板墙. 提出问题告知施工方整改后二次报验. 巡视组件安装. 电缆敷设. 接地焊接. 支架安装. 组件串线等施工现场. 安全防护及施工工艺基本符合要求.

记录人	张金星	总监签阅	徐耀生
-----	-----	------	-----