

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年10月2日 星期：12	天气：白天：小雨 夜间：	气温：最高 20℃ 最低 16℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 84#区组件安装300块，2. 85#区组件安装375块，支架安装2组，3. 88 89. 90#区组件安装521组，横架安装90米，组件串线12组，交流电缆敷设450米，柜头防腐10个，4. 91#区组件安装300块，组件串线12组，5. 82#区组件串10组，6. 87#区管桩施工40根，7. 集电12线区道路45米，8. 施工人员48人，机械设备25台。 检查情况： 1. 验收87#塘打桩，立柱焊接，检查发现，个别立柱焊接有处有虚焊、漏焊，焊渣未清理干净，等问题，已通知施工方整改，整改完成后报验，2. 验收89#塘组件安装，检查发现，个别组件角度不符合要求，已通知施工方整改，整改完成后报验。巡视施工现场，检查现场安全。		
记录人	张金贵	总监签阅 徐耀生