

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 10 月 20 日 星期：二	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 26 °C 最低 19 °C
--------------------------	----------------	-------------------------

工作内容、遇到问题及其处理

1. 84#区组件安装100块. 2. 87# 88# 89# 90#区组件安装300块. 桥架安装60米. 组件串线17组. 桩头防腐60个. 3. 91#区组件安装75块. 组件串线16组. 4. 95. 96#区组件安装整改. 5. 87#区管桩施工60根. 6. 集电1#线区域道路收方. 7. 施工人员200人. 机械设备10台.

检查情况：

1. 变站箱变接线. 2. 验收91. 92#塘组件安装. 3. 验收8#塘支架安装. 经检查92#塘组件角度偏差较大, 要求施工方整改完成后二次报验. 4. 验收81. 82. 83: 84. 86#塘连变等安装. 经检查符合要求. 巡视其它施工现场. 检查现场安全.

记录人	张金星	总监签阅	徐耀生
-----	-----	------	-----