

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 10 月 21 日 星期：三	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 24℃ 最低 18℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 84#台区支架安装2组. 组件安装450块. 组件串线15组. 直流电缆敷设12组. 逆变器安装10台. 2. 87. 88. 89. 90#台区. 横架安装80米. 组件串线15组. 柜头防腐80个. 3. 92#箱变区交流电缆敷设1000米. 4. 97#台区. 组件串线30组. 交流电缆敷设800米. 5. 87#台区管桩施工50根. 支架安装20组. 6. 集电12线区域道路收方. 7. 施工人员200人. 机械设备11台. 检查情况: 管桩进场吊装卸车. 审查签署施工单位报审资料. 巡视施工现场. 检查现场安全.			
记录人	张金星	总监签阅	徐耀生