

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2010 年 10 月 24 日 星期: 大	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 23 °C 最低 15 °C	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 83# 区交流电缆敷设 300 米. 组件事线 7 组. 2. 88.89.90 井区. 桥架安装 30 米. 组件事线 8 组. 桩头防腐 80 个. 3. 97# 区组件事线 12 组. 交流电缆敷设 240 米. 4. 87# 区管桩施工 80 根. 支架安装 3 组. 组件安装 150 块. 5. 1X. 7 21# 集电线路并网送电. 6. 施工人员 200 人. 机械设备 8 台. 检查情况: 旁站管桩进场吊装卸车. 全程跟踪 81#-100# 箱变并网. 巡视施工现场, 检查现场安全.			
记录人	张金贵	总监签阅	徐耀生