

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 10 月 25 日 星期: 日	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 23 °C 最低 16 °C
工作内容、遇到问题及其处理 1. 83#区交流电缆敷设 350 米. 组件串线 10 组. 2. 88, 89, 90 区. 组件串线 5 组. 抗水防腐 110 个. 3. 97#区组件串线 9 组. 4. 87#区管桩施工 54 根. 支架安装 2 组. 组件安装 200 块. 5. XI 集电线路区道路平整. 6. 电缆接头制作. 组串开路电压测量. 逆变器插线. 7. 逆变器检查. 并网送电. 8. 施工人员 150 人. 机械设备 10 台. 检查情况: 巡视光伏区支架安装. 组件安装. 接地焊接. 支架安装. 直流串线. 立柱防腐. 道路平整. 管桩打桩. 施工现场. 检查结果. 施工工艺及安全防护. 基本符合要求.		
记录人	张金星	总监签阅 符耀生