

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年10月26日 星期：一	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 23℃ 最低 17℃
工作内容、遇到问题及其处理 1. 83#区组件串线.开路电压测试.逆变器接线3台, 2. 88.89.90#区开路电压测试.逆变器接线4台.桩头防腐65个. 3. 99#区交流电缆敷设320米.开路电压测试.逆变器接线7台. 4. 87#区组件安装450块. 5.集电线路区道路平整. 6.施工人员200人.机械设备10台. 检查情况: 检查现场警示牌.标示桩完善.现场垃圾清理与计划相比滞后.标示桩未完善. 2. 监控设备到货迟缓. 3. 桩头防腐计划滞后. 4. 支架材料未按期进场, 以上问题.已督促施工单位尽快完善.		
记录人	张金昆	总监签阅 徐耀生