

监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020 年 10 月 27 日 星期: 二	天气: 白天: 多云 夜间: 多云	气温: 最高 23 °C 最低 16 °C	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 83#区组件串线 开路电压测试, 逆变器接线 2 台. 2. 88, 89 90#区组件开路电压测试, 逆变器接线 2 台. 3. 99#区交流电缆敷设 430 米, 开路电压测试, 逆变器接线 4 台. 4. 87#区支架安装 5 组, 组件安装 450 块. 5. 集电线路道路平整. 6. 施工人员 200 个, 机械设备 10 台. 检查情况: 1. 现场电气施工较计划滞后. 2. 支架安装较计划滞后. 3. 现场警示标识牌, 垃圾清理, 滞后. 4. 围栏材料进场迟缓. 5. 监控设备到货迟缓. 6. 桩头防腐计划滞后. 以上问题已督促施工方尽快完善.			
记录人	张金星	总监签阅	徐耀生